

島根原子力発電所 1号機の廃止措置実績（平成 29 年度）

1. 廃止措置実績

計画：□ 実績：■

	主な作業	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期
廃止措置工程		解体工事準備期間			
燃料搬出及び譲渡し	・新燃料の除染（76体） （H29. 10. 2～）				
汚染状況の調査	・原子炉格納容器内設備の放射化汚染評価（H29. 8. 9～） ・管理区域内建物，機器の表面汚染調査（H29. 7. 28～）				
汚染の除去	・除染範囲選定及び方法の検討 （H29. 8. 28～）				
管理区域外の設備・機器の解体撤去	・解体機器選定及び方法の検討 （H29. 8. 9～）				
記事	・施設定期検査H30. 1. 18～				

2. 「解体工事準備期間」の進捗状況

計画：□ 実績：■

	H29 年度	H30 年度	H31 年度	H32 年度	H33 年度
	2017	2018	2019	2020	2021
燃料搬出及び譲渡し					
新燃料		新燃料の除染（76体）			
使用済燃料					
汚染状況の調査					
汚染の除去					
管理区域外の設備・機器の解体撤去					