

島根原子力発電所1号機の廃止措置実績（2021年度）

1. 廃止措置実績

計画：□

実績：■

	主な作業	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
廃止措置工程		解体工事準備期間			
燃料搬出及び譲渡し	・実績なし				
汚染状況の調査	・原子炉格納容器内設備の放射化汚染調査及び評価 (2017. 8. 9～)				
	・管理区域内建物、機器の表面汚染調査及び評価 (2017. 7. 28～)				
汚染の除去	・除染範囲選定及び方法の検討 (2017. 8. 28～)				
管理区域外の設備・機器の解体撤去	・解体機器選定及び方法の検討 (2017. 8. 9～)				
	・管理区域外設備解体撤去工事 取水槽クレーン走行レール西側 (2021. 6. 9～2021. 8. 31)				
	地震観測装置（主変圧器・所内変圧器エリア） (2021. 6. 21～2021. 7. 30)				
	主変圧器基礎部 (2021. 7. 1～2021. 10. 29)				
	鉄イオン注入装置 (2021. 11. 22～2022. 2. 28)				
	除じん機（レイト付バースクリーン、ロータリースクリーン） (2021. 11. 29～2022. 3. 31)				
	原子炉建物空気冷却系冷凍機 (2022. 1. 28～2022. 3. 31)				
	除じん機吊上げクレーン (2022. 3. 30～)				
	放水口設備 (2022. 3. 30～)				
記事					

2. 「解体工事準備期間」の進捗状況

計画：□

実績：■

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
燃料搬出及び譲渡し						
	新燃料	■	新燃料の除染 (76 体)、新燃料の搬出及び譲渡し (92 体)			
	使用済燃料					
汚染状況の調査	■					
汚染の除去	■					
管理区域外の設備・機器の 解体撤去	■					