

島根原子力発電所1号機の廃止措置実績（2020年度）

1. 廃止措置実績

計画：□

実績：■

	主な作業	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
廃止措置工程		解体工事準備期間			
燃料搬出及び譲渡	・実績なし				
汚染状況の調査	<ul style="list-style-type: none"> ・原子炉格納容器内設備の放射化汚染調査及び評価 (2017. 8. 9～) ・管理区域内建物, 機器の表面汚染調査及び評価 (2017. 7. 28～) 				
汚染の除去	<ul style="list-style-type: none"> ・除染範囲選定及び方法の検討 (2017. 8. 28～) ・系統除染工事 CUW フィルタスラッジ受タンク (2020. 11. 16～2020. 11. 30) 			■	
管理区域外の設備・機器の解体撤去	<ul style="list-style-type: none"> ・解体機器選定及び方法の検討 (2017. 8. 9～) ・管理区域外設備解体撤去工事 1号機中央制御室制御盤 (一部) (2019. 5. 27～2020. 7. 31) 1号機中央制御室床下貫通ケーブル (2020. 5. 8～2021. 3. 31) 主変圧器・所内変圧器 (2020. 11. 2～2021. 3. 31) 				
記事	・第3回定期事業者検査 2020. 8. 14～2021. 1. 19				

2. 「解体工事準備期間」の進捗状況

計画：□

実績：■

	2017	2018	2019	2020	2021
燃料搬出及び譲渡し					
新燃料		■			
使用済燃料					
汚染状況の調査					
汚染の除去					
管理区域外の設備・機器の解体撤去					

新燃料の除染 (76 体), 新燃料の搬出及び譲渡し (92 体)