

島根原子力発電所1号機の廃止措置実績（2019年度）

1. 廃止措置実績

計画：□

実績：■

廃止措置工程	主な作業	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
		解体工事準備期間			
燃料搬出及び譲渡し	・実績なし				
汚染状況の調査	・原子炉格納容器内設備の放射化汚染調査及び評価 (2017. 8. 9～) ・管理区域内建物、機器の表面汚染調査及び評価 (2017. 7. 28～)				
汚染の除去	・除染範囲選定及び方法の検討 (2017. 8. 28～)				
管理区域外の設備・機器の解体撤去	・解体機器選定及び方法の検討 (2017. 8. 9～) ・管理区域外設備解体撤去工事（1号機中央制御室制御盤（一部）） (2019. 5. 27～)				
記事	・第2回施設定期検査 2019. 2. 22～2019. 7. 17				

2. 「解体工事準備期間」の進捗状況

計画：□

実績：■

	2017	2018	2019	2020	2021
燃料搬出及び譲渡し					
新燃料					
使用済燃料					
汚染状況の調査					
汚染の除去					
管理区域外の設備・機器の解体撤去					