

島根原子力発電所1号機の廃止措置実績（2023年度）

1. 廃止措置実績

計画：□ 実績：■

	主な作業	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
廃止措置工程		解体工事準備期間			
燃料搬出及び譲渡し	・実績なし				
汚染状況の調査	・実績なし				
汚染の除去	・実績なし				
管理区域外の設備・機器の解体撤去	<ul style="list-style-type: none"> ・解体機器選定及び方法の検討 (2017.8.9～) ・管理区域外設備解体撤去工事 <ul style="list-style-type: none"> 除じん機廻り津波浸水防止壁 (2022.11.28～2023.4.27) 塩素処理室建物 (2023.3.15～2023.9.29) 除じん機吊上げクレーン基礎他 (2023.5.8～2023.8.10) 				
記事	・第5回定期事業者検査 (2023.8.24～)				

2. 「解体工事準備期間」の進捗状況

計画：□ 実績：■

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023																
燃料搬出及び譲渡し																							
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">新燃料</td> <td colspan="7" style="text-align: center;">新燃料の除染 (76 体)、新燃料の搬出及び譲渡し (92 体)</td> </tr> <tr> <td>使用済燃料</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	新燃料	新燃料の除染 (76 体)、新燃料の搬出及び譲渡し (92 体)							使用済燃料														
新燃料	新燃料の除染 (76 体)、新燃料の搬出及び譲渡し (92 体)																						
使用済燃料																							
汚染状況の調査																							
汚染の除去																							
管理区域外の設備・機器の解体撤去																							