

島根原子力発電所1号機の廃止措置実績（2024年度）

1. 廃止措置実績

計画：□

実績：■

	主な作業	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
廃止措置工程		#	原子炉本体周辺設備等解体撤去期間		
		#	解体工事準備期間		
燃料搬出及び譲渡し	・実績なし				
汚染状況の調査	・実績なし				
汚染の除去	・実績なし				
管理区域内（原子炉本体以外）の設備・機器の解体撤去	<ul style="list-style-type: none"> ・解体機器選定及び方法の検討 ・解体保管物の保管エリア設定 ・管理区域内設備解体撤去工事 液体ポイズンタンク廻り撤去工事（2025.3.17～） 				
管理区域外の設備・機器の解体撤去	<ul style="list-style-type: none"> ・解体機器選定及び方法の検討（2017.8.9～） 				
記事	・2024.5.29 原子炉本体周辺設備等解体撤去期間に係る作業に着手				

2. 「解体工事準備期間」の進捗状況

計画：□

実績：■

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
燃料搬出及び譲渡し								
新燃料								
新燃料の除染（76体）、新燃料の搬出及び譲渡し（92体）								
使用済燃料								
汚染状況の調査								
汚染の除去								
管理区域外の設備・機器の解体撤去								

3. 「原子炉本体周辺設備等解体撤去期間」の進捗状況

計画：□ 実績：■

		2024
燃料搬出及び譲渡し		<div><div></div></div>
	新燃料	<div><div></div></div>
	使用済燃料	<div><div></div></div>
汚染状況の調査		<div><div></div></div>
汚染の除去		<div><div></div></div>
管理区域内（原子炉本体以外）の設備・機器の解体撤去		<div><div></div><div></div></div>
管理区域外の設備・機器の解体撤去		<div><div></div><div></div></div>