

島根原子力発電所 1 号機の廃止措置実績（2025 年度）

1. 廃止措置実績

計画：□

実績：■

	主な作業	第 1 四半期	第 2 四半期	第 3 四半期	第 4 四半期
廃止措置工程		原子炉本体周辺設備等解体撤去期間			
燃料搬出及び譲渡し	・実績なし				
汚染状況の調査	・現場作業実績なし				
核燃料物質による汚染の除去	・現場作業実績なし				
管理区域内の設備（原子炉本体以外）の解体撤去	・解体機器選定及び方法の検討 ・解体保管物の保管エリア設定 ・管理区域内設備解体撤去工事 液体ポイズンタンク廻り撤去工事（2025. 3. 17～2025. 7. 31） タービングラウンド蒸気発生器室撤去工事（2026. 3. 26～）				
管理区域外の設備の解体撤去	・解体機器選定及び方法の検討（2017. 8. 9～） ・管理区域外設備解体撤去工事 循環水ポンプモータ他撤去工事（2025. 10. 15～2026. 3. 31）				
記事	・第 6 回定期事業者検査（2025. 5. 16～2025. 10. 15）				

2. 「原子炉本体周辺設備等解体撤去期間」の進捗状況

計画：□

実績：■

[illegible]