

島根原子力情報伝送システム伝送実績（平成29年7月）

□ テレメータ変動期間  
■ テレメータ停止期間

	7月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
1号機発電機出力											①																						
2号機発電機出力											①																						
No. 1モータリングポスト											①																						
No. 2モータリングポスト											①																						
No. 3モータリングポスト											①																						
No. 4モータリングポスト											①																						
No. 5モータリングポスト											①																						
No. 6モータリングポスト											①																						
1号機放水路水モニタ											①																						
2号機放水路水モニタ											①																						
1号機排気筒モニタ											①																						
2号機排気筒モニタ											①																						
1号機タービン排気筒モニタ											①																						
2号機非常用ガス処理系モニタ											①																						
風向											①																						
風速											①																						

[作業内容]

①SPDS設定変更およびファームウェアバージョンアップ作業に伴う伝送停止

平成29年7月11日（火）9：00～平成29年7月28日（金）17：00

[排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（7月分）]

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.9	6.6	4.9
2号機排気筒モニタ	3.0	3.6	2.6
1号機放水路水モニタ	2.2	3.9*	1.9
2号機放水路水モニタ	4.3	4.8	3.6
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.2	3.7
2号機非常用ガス処理系モニタ	2.9	3.5	2.4

\* 降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）

以上