

添付

島根原子力発電所 1 号機 第 5 回定期事業者検査の実施状況
(2 0 2 5 年 3 月 9 日現在)

検 査 項 目

連 絡 項 目	実 施 日
建物外観検査	2 0 2 3 . 9 . 8
γ 遮蔽壁外観検査	2 0 2 3 . 1 2 . 1 3
燃料取替機機能確認検査	2 0 2 4 . 4 . 1 6 ~ 2 0 2 4 . 4 . 1 7
原子炉建物天井クレーン機能確認検査	2 0 2 3 . 9 . 2 7
監視機能確認検査 (使用済燃料貯蔵プール水位)	2 0 2 3 . 1 1 . 1 7
燃料プール冷却系運転性能検査	2 0 2 3 . 1 2 . 1 2
除染区域外観検査	2 0 2 3 . 8 . 2 4
使用済燃料貯蔵プール外観検査	2 0 2 3 . 1 0 . 1 8
原子炉補機冷却系運転状態確認検査	
復水貯蔵タンク外観検査	2 0 2 4 . 1 . 3 0 ~ 2 0 2 4 . 4 . 9
廃液濃縮器運転性能検査	2 0 2 3 . 1 2 . 2 0 ~ 2 0 2 4 . 4 . 1 1
減容機運転状態確認検査	2 0 2 3 . 9 . 1 5
機器ドレン系外観検査	2 0 2 3 . 1 2 . 1 4
床ドレン・再生廃液系外観検査	2 0 2 3 . 1 2 . 1 4
シャワドレン系外観検査	2 0 2 4 . 4 . 5
復水器冷却水放水口外観検査	2 0 2 3 . 9 . 8
固体廃棄物処理設備外観検査	2 0 2 4 . 1 . 1 2
エリア・プロセスモニタ機能確認検査	2 0 2 4 . 1 . 3 0 ~ 2 0 2 4 . 4 . 1 6
換気空調系運転状態確認検査	2 0 2 3 . 1 2 . 4 ~ 2 0 2 4 . 8 . 2 0
非常用ディーゼル発電機運転性能検査	2 0 2 4 . 2 . 9 ~
蓄電池運転性能検査	2 0 2 3 . 9 . 2 1
補助サージタンク外観検査	2 0 2 3 . 1 1 . 3 0
非常用照明機能確認検査	2 0 2 4 . 1 . 1 7
消火設備機能確認検査	2 0 2 4 . 4 . 1 8

《特記事項》

- ・定期事業者検査期間の見直しについて
検査を実施する施設に以下不具合が確認されたことから、定期事業者検査期間を次のとおり見直した。
 - ・「Ⅱ系 原子炉補機海水系」配管のライニング剥離
 - ・「A-廃棄物処理建物排風機用電動機」の絶縁不良

〔定期事業者検査期間の変更前〕

2 0 2 3 年 8 月 2 4 日～2 0 2 4 年 4 月 1 8 日 (予定)

〔定期事業者検査期間の変更後〕

2 0 2 3 年 8 月 2 4 日～検査終了時期未定

以上