

島根原子力情報伝送システムの伝送実績（2026年7月）

テレメータ変動期間
テレメータ停止期間

	7月																																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
2号機発電機出力																																	
No. 1モニタリングポスト																																	
No. 2モニタリングポスト																																	
No. 3モニタリングポスト																																	
No. 4モニタリングポスト																																	
No. 5モニタリングポスト																																	
No. 6モニタリングポスト																																	
1号機放水路水モニタ																																	
2号機放水路水モニタ																																	
1号機排気筒モニタ																																	
2号機排気筒モニタ																																	
1号機タービン排気筒モニタ																																	
2号機非常用ガス処理系モニタ																																	
風向																																	
風速																																	

〔作業内容〕

①モニタリングポストNo. 1、3、5用信号処理装置他取替修理工事に伴う伝送停止（7/21～7/24）

〔排気筒・放水路水・1号機タービン建物排気筒

2号機非常用ガス処理系モニタの月間集計値（7月分）〕

測定項目	平均値	最大値	最小値
1号機排気筒モニタ	5.8	6.8	4.9
2号機排気筒モニタ	3.4	4.1	2.8
1号機放水路水モニタ	2.3	10.0 ^{※1}	2.0
2号機放水路水モニタ	4.4	5.0	3.7
1号機タービン建物排気筒モニタ	4.5	5.2	3.6
2号機非常用ガス処理系モニタ	3.1	3.6	2.6

※1：降雨の影響による指示変動

単位：cps（2分平均値）